Приложение №3 к договору подряда №36-37/15-П от 24 сентября 2015 г.
План поставки материалов и оборудования заказчиком
Адрес: Санкт-Петербург, Парадная улица, дом 3, корпус 2, квартира XXX

	Работы			сентя	октябрь				ноябрь				декабрь					январь			февраль				март			
№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем	1	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ПОТОЛКИ																											
2	Устройство подвесного потолка																											
3	Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости	м2	179,5																									
13	Малярные работы																											
18	Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску	м2	179,5																									
23	Покраска потолка воднодисперсионной краской валиком	м2	179,5																									
29	Устройство лепных и декоративных изделий на потолок																											
30	Устройство лепнины из гипса по периметру (состоящей из одного слоя)	м/п	202,0																									
31	Покраска лепнины из гипса из краскопульта	м/п	202,0																									
	Прокладка труб вентиляции																											
39	СТЕНЫ																											
40	Подготовительные и демонтажные работы																											
41	Демонтаж перегородок из газобетона	м.2	134,1																									
47	Устройство стен																											
48	Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока	м2	146,8																									
62	Штукатурные работы																											
65	Штукатурка стен слоем до 3-х см	м2	441,3																									
	Нанесение декоративной штукатурки	м2																										
77	Устройство лепных и декоративных изделий на стены																											
78	Устройство галтлей пластиковых или из полиуретана	м/п	183,5																									
79	Покраска лепнины из полиуретана	м/п	183,5																									
80	Малярные работы																											
84	Шпатлевка и шлифовка стен под обои	м2	387,5																									
86	Поклейка флизелиновых обоев (без текстуры)	м2	387,5																									
89	Покраска стен в/д краской валиком	м2	133,4																									
95	Плиточные работы.																											
97	Облицовка керамической плиткой	м2	34,4																									
109	ПОЛЫ																											
110	Демонтажные работы.																											
111	Демонтаж старой стяжки	м2	179,5																									
114	Работы по устройству стяжки																											
118	Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью	м2	179,5																									
120	Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью	м2	179,5																									
122	Плиточные работы.																											
125	Кладка напольной керамической плитки	м2	61,0																									
131	Работы по устройству напольных покрытий.																											
133	Укладка фанеры с распиловкой на бетон на клей	м2	113,2																									
136	Укладка щитового паркета	м2	113,2																									
141	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ																											
147	1-й этап. Прокладка кабеля.																											
157	2-й этап. Установка подразетников, распаечных коробок и монтаж электрощитов.																											
175	3-й этап. Установка розеток, выключателей и электрооборудования.																											
200	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ																											
207	Прокладка труб водопровода и канализации, установка скрытых инсталяций.																											
230	Работы по отоплению																											
237	Работы по установке и подключению сантехоборудования.																											
	Генеральная уборка																											

Срок производства работ | Срок поставки материалов | Срок получения техкарт | x Пометка о готовности работ